



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

Prefeitura Municipal de Senhora do Porto		Pavimentação e Qualificação de vias do Bairro Palmeiras						
VALOR DO INVESTIMENTO : R\$ 245.904,41								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS							
	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.140,93	100%	R\$ 1.140,93	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
	PAVIMENTAÇÃO - PISO INTERTRAVADO	100.501,93	20%	R\$ 20.100,39	70%	R\$ 70.351,35	10%	R\$ 10.050,19
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	102.919,38	0%	R\$ 0,00	35%	R\$ 36.021,78	65%	R\$ 66.897,60
	REDE DE ESGOTO	41.342,17	90%	R\$ 37.207,95	10%	R\$ 4.134,22	0%	R\$ 0,00
TOTAL MENSAL		245.904,41	58.449,27		110.507,35		76.947,79	
TOTAL ACUMULADO			58.449,27		168.956,62		245.904,41	

30/04/2024	CRISTIAN ROBERT S. COSTA ENGENHEIRO CIVIL	PREFEITO MUNICIPAL
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	REPRESENTANTE DO TOMADOR